



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS**  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – TRINDADE - CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

## **MORADIA ESTUDANTIL**

### **INFORMES DA PRAE – N.º 003/2013**

#### **INFORMES SOBRE AÇÕES NA MORADIA ESTUDANTIL ENTRE 24.05.2013 (ÚLTIMA REUNIÃO) E 14.06.2013**

##### **1) MURO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA**

A empresa GEOnumerics foi contratada para elaborar o projeto básico de contenção da encosta de todo o morro. Ela deverá iniciar os trabalhos a partir do dia 17.06.2013, tendo 30 dias para sua conclusão. Após esse período será licitada uma nova empresa que executará a obra definitiva.

##### **2) PRÉDIO NOVO:**

Ao longo das últimas 3 semanas foram feitas várias reuniões com a CELESC visando solucionar o problema de abastecimento de energia ao prédio novo, tendo em vista a necessidade de se fazer a mudança de um poste de alta tensão por causa da carga demandada, que fará a passagem para baixa tensão (energia usada no imóvel).

Finalmente, o Eng. Irvando conseguiu confirmar que a CELESC fará a referida troca no dia 18.06.2013, necessitando não mais de 2 dias para essa obra. Após a conclusão desta etapa, o departamento de medição complementar a instalação definitiva, desativando o sistema antigo. Este último serviço, que será acompanhado pela equipe prestadora de serviço na UFSC, deverá ser realizado na mesma semana. Com isso, a previsão da empresa é que todas essas obras estarão concluídas até o dia 21.06.2013.

Com isso, a engenheira Ligia, responsável técnica pela obra, acredita que o prédio terá o Termo de Recebimento emitido a partir do dia 24.06.2013.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS**  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – TRINDADE - CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

### **3) ELETRODOMÉSTICOS PARA PRÉDIO NOVO**

Na última semana foram adquiridos e instalados 20 fornos micro-ondas e 20 liquidificadores para equipar todas as cozinhas. Com isso, todas as cozinhas estão totalmente equipadas e prontas para uso.

### **4) LIXEIRAS SELETIVAS**

Foram adquiridos 3 conjuntos de equipamentos de coleta que correspondem a 12 bombonas para depósito de lixo, as quais estão distribuídas na área externa da moradia.

### **5) CONTROLE DE ACESSO**

O serviço de instalação do acesso de porta na entrada do prédio está em andamento e será ativado na próxima semana. Os controles para entrada do novo prédio e sala de informática estão em fase final de aquisição e serão instalados em breve.

### **6) OUTROS SERVIÇOS ENCAMINHADOS**

- Confecção de novos varais para lavanderia – fase final de contratação;
- Aquisição de cadeiras para o prédio antigo – fase final de compra;
- Levantamento dos eletros avariados para troca – andamento;
- Limpeza dos reservatórios de água – agendado para dia 21 de junho;
- Troca de refil do filtro de água – fase final de compra;